

ESTADO : COLIMA
ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL Y MODIFICATORIOS):
DIRECCIÓN LOCAL COLIMA
ENTIDAD EJECUTORA: CAPACO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)
AVANCE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

1º ANEXO DE EJECUCIÓN

FECHA REPORTE: 31 DE MAYO DE 2019

No.	Nombre del Organismo Operador	DS	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior	Inversión		n		
			Municipio	Localidad					Total	Federal		Total Federal	Avance		Suma	Federal
	CAPACO	PERFORACIÓN Y ARREGLO DE POZO PROFUNDO NO. 1 LA BOMBITA ATRÁS DE PROTECCIÓN CIVIL EN LA LOCALIDAD DE COQUIMATLÁN DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN, COL.	Coquimatlán	Coquimatlán	IT	2019	Agua Potable/ Obra Nueva	30-04-19	1,907,726.20	1,144,635.72	0	100% Autorizado	1,907,726.20	1,144,635.72	0.00	76
	CAPACO	EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION, CASETA DE FLOREACION Y LINEA DE ALIMENTACION, POZO PROFUNDO NO. 1 LA BOMBITA ATRÁS DE PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE COQUIMATLÁN DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN, COL.	Coquimatlán	Coquimatlán	IT	2019	Agua Potable/ Obra Nueva	30-04-19	2,107,260.79	1,264,356.47	0	100% Autorizado	2,107,260.79	1,264,356.47	0.00	84
		GASTOS DE CONTRALORIA SOCIAL CAPACO										0%	Licitado	0.00	0.00	0
												0%	Contratado	0.00	0.00	0
												0%	Fisico	0.00	0.00	0
												0%	Financiero	0.00	0.00	0
												100%	Autorizado	2,107,260.79	1,264,356.47	0.00
												0%	Licitado	0.00	0.00	0
												0%	Contratado	0.00	0.00	0
												0%	Fisico	0.00	0.00	0
												0%	Financiero	0.00	0.00	0
												100%	Autorizado	10,000.00	5,000.00	0.00
												0%	Licitado	0.00	0.00	0
												0%	Contratado	0.00	0.00	0
												0%	Fisico	0.00	0.00	0
												0%	Financiero	0.00	0.00	0
												0%	Autorizado	0.00	0.00	0
												0%	Licitado	0.00	0.00	0
												0%	Contratado	0.00	0.00	0
												0%	Fisico	0.00	0.00	0
												0%	Financiero	0.00	0.00	0
												100%	Autorizado	80,298.74	48,179.84	0.00
												0%	Licitado	0.00	0.00	0
												0%	Contratado	0.00	0.00	0
												0%	Fisico	0.00	0.00	0
												0%	Financiero	0.00	0.00	0
												100%	Autorizado	4,105,286.73	2,462,172.03	0.00
												0%	Licitado	0.00	0.00	0
												0%	Contratado	0.00	0.00	0
												0%	Fisico	0.00	0.00	0
												0%	Financiero	0.00	0.00	0
		SUBTOTALES CAPACO														

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAPACO

DR. JOSE MANUEL PEREZ MONTES

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLAN

ING. FRANCISCO DE GUARDENAS

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE COQUIMATLAN

MCP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN



H. AVANTAMIENTO CONSTRUCCIONAL: 2019 (31-05-19)
DE COQUIMATLAN, COL.
2018-2021

OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA