

SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAUUR)
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

ESTADO : COLIMA
ANEXOS DE EJECUCION (ORIGINAL Y MODIFICATORIOS):
DIRECCION LOCAL COLIMA
ENTIDAD EJECUTORA: CAPACO

1º ANEXO DE EJECUCION

FECHA REPORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

No.	Nombre del Organismo Operador	DS	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra			Ejercido al año anterior		Inversión							Metas por Indicador	
			Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C.	Otro	Nombre del Indicador	Progr. Alcanzados	
CAPACO	CAPACO	PERFORACION Y ASAGO DE POZO PROFUNDO NO. 1 LA BOMBITA ATRAS DE PROTECCION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE COQUIMATLAN DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL.	Coquimatlan	Coquimatlan	IT	2019	Agua Potable/ Otra Nueva	31-08-19	1,907,726.20	1,144,635.72	0	100%	Autorizado	1,907,726.20	1,144,635.72	0.00	763,090.48	0.00	0.00	0.00	1	1
												100%	Licitado	1,907,726.20	1,144,635.72	0.00	763,090.48	0.00	0.00			
												99.63%	Contratado	1,900,749.91	1,140,449.95	0.00	760,299.96	0.00	0.00			
												100.00%	Fisico	1,900,749.91	1,140,449.95	0.00	760,299.96	0.00	0.00			
												100%	Financiero	1,900,749.91	1,140,449.95	0.00	760,299.96	0.00	0.00			
												100%	Autorizado	2,107,260.79	1,264,356.47	0.00	842,904.32	0.00	0.00			
												100%	Licitado	2,107,260.79	1,264,356.47	0.00	842,904.32	0.00	0.00			
												99.42%	Contratado	2,095,141.32	1,257,084.79	0.00	838,056.54	0.00	0.00			
												100.00%	Fisico	2,095,141.32	1,257,084.79	0.00	838,056.53	0.00	0.00			
												100.00%	Financiero	2,095,141.32	1,257,084.79	0.00	838,056.53	0.00	0.00			
GASTOS DE CONTRALORIA SOCIAL CAPACO													100%	Autorizado	80,299.74	48,179.84	0.00	32,119.90	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE SUPERVISION TECNICA CAPACO													100%	Licitado	80,299.74	48,179.84	0.00	32,119.90	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTALES CAPACO													99.26%	Contratado	79,800.01	47,880.02	0.00	31,919.99	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTALES CAPACO													100.00%	Financiero	79,800.01	47,880.02	0.00	31,919.99	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTALES CAPACO													100%	Autorizado	4,105,286.73	2,462,172.03	0.00	1,643,114.70	0.00	0.00	0.00	
SUBTOTALES CAPACO													100%	Licitado	4,095,286.73	2,457,172.03	0.00	1,638,114.70	0.00	0.00	0.00	
SUBTOTALES CAPACO													99.26%	Contratado	4,075,691.24	2,445,414.78	0.00	1,630,276.48	0.00	0.00	0.00	
SUBTOTALES CAPACO													99.26%	Fisico	4,075,691.24	2,445,414.78	0.00	1,630,276.48	0.00	0.00	0.00	
SUBTOTALES CAPACO													99.26%	Financiero	4,075,691.24	2,445,414.78	0.00	1,630,276.48	0.00	0.00	0.00	

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAPACO

C.P. JOSE MANUEL PEREZ MONTES

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN

ING. FRANCISCO RAFAEL PEREZ GARDENAS

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE COQUIMATLAN

MCP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN

