



H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN
Programa FAISMUN 2024
SEGUNDO TRIMESTRE FORMATO CONAC



Hoja 3

Monto FAIS \$29,127,931.01

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios	Avance Físico	Avance Financiero
		Entidad	Municipio	Localidad				
REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, LOCALIDAD EL CHICAL.	\$2,800,000.00	COLIMA	COQUIMATLÁN	EL CHICAL	8500 ML	443	100%	30%
REHABILITACIÓN DE CANAL, COL. LAS HIGUERAS II, LOCALIDAD COQUIMATLÁN	\$500,000.00	COLIMA	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	430 ML	1,059	100%	30%
REHABILITACIÓN DE PUENTES VEHICULARES, LOCALIDAD COQUIMATLÁN	\$550,017.59	COLIMA	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	4 PUENTES	2,200	100%	30%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, COL SAN JUAN, LOCALIDAD PUEBLO JUÁREZ	\$1,000,000.00	COLIMA	COQUIMATLÁN	PUEBLO JUÁREZ	1 PUENTE	450	0%	30%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, COL. LAS HIGUERAS LOCALIDAD COQUIMATLÁN	\$850,000.00	COLIMA	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	1 PUENTE	1059	0%	30%
CONSTRUCCIÓN DE MURO GAVIÓN, CARRETERA COQUIMATLÁN-PUEBLO JUÁREZ, LOCALIDAD COQUIMATLÁN	\$1,000,000.00	COLIMA	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	250 M3	2300	0%	30%
REHABILITACIÓN DE PARQUE, EL ALGODONAL	\$400,000.00	COLIMA	COQUIMATLÁN	ALGODONAL	1230 M2	138	0%	0%
REHABILITACIÓN DE PARQUE, LOCALIDAD LA ESPERANZA	\$750,000.00	COLIMA	COQUIMATLÁN	LA ESPERANZA	2760 M2	622	10%	28%
REHABILITACIÓN DE PARQUE, LOCALIDAD LOS LIMONES	\$1,040,586.58	COLIMA	COQUIMATLÁN	LOS LIMONES	3862 M2	426	10%	30%
REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO CALLE PROLONGACIÓN JESÚS BRIZUELA, COL. ELÍAS ZAMORA, LOCALIDAD COQUIMATLÁN	\$125,000.00	COLIMA	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN			0%	0%
INDIRECTOS (SERVICIOS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA "FAISMUN "2024, EN EL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN.)	\$860,000.00	COLIMA	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN			52%	0%
	\$29,127,931.00						38.0%	37.0%

